



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
 2022 - 2024



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
 EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTO DOMINGO**, MUNICIPIO DE **SAN LUCAS OJITLAN, OAX.**, DISTRITO DE **TUXTEPEC** ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **18** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, REUNIDOS EN **EL LUGAR DE LA OBRA** LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE OBRAS O ACCIONES LOS **CC.** **CONSTANTINO GUZMAN; HIPOLITO LORENZO QUINTERO; ANTONIO AMADO ZARAGOZA; ABEL GUZMAN CASTILLO Y MARICELA LORENZO QUINTERO;** PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3, RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ DE OBRA E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN LUCAS OJITLAN. OAX.**, LOS **CC. ISIDRO ORTEGA SILVA, TOMASA DIONICIO JUAN, JULIA CAMPOS OROZCO Y WILFRIDO GARCÍA VELASCO,** PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA HACENDARIA, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA".

UBICACIÓN:	NÚM.	NOMBRE
ESTADO	20	OAXACA
REGIÓN	05	PAPALOAPAN
DISTRITO	006	TUXTEPEC
MUNICIPIO	232	SAN LUCAS OJITLAN
LOCALIDAD	0054	SANTO DOMINGO

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III.- FISDMF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FAISMUN 2023)

RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN-MSLO-022/2023

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DEL 2023 **FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:** 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO REAL: 02 DE OCTUBRE DEL 2023 **FECHA DE CONCLUSIÓN:** 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

METAS ALCANZADAS: 920 ML Y 10 POSTES **BENEFICIARIOS:** 47 PERSONAS

(Sección de firmas manuscritas de los participantes en el acto)





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
 2022 - 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,438,346.77	\$1,438,346.77	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$1,438,346.77	\$1,438,346.77	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

C. ISIDRO ORTEGA SILVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. TOMASA DIONICIO JUAN
 SINDICA HACENDARIA

C. JULIA CAMPOS OROZCO
 REGIDORA DE HACIENDA

C. WILFRIDO GARCÍA VELASCO
 TESORERO MUNICIPAL

2/3



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
2022 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Lucas Ojitlan, Oax.
Tlaxiaco, Oax.
2022 - 2024

RECIBE LA OBRA:
(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

C. CONSTANTINO GUZMAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. HIPOLITO LORENZO QUINTERO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE P.S. OBRAS

C. ANTONIO AMADO ZARAGOZA
VOCAL 1 DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. ABEL GUZMAN CASTILLO
VOCAL 2 DEL COMITÉ DE P.S. OBRAS

C. MARICELA LORENZO QUINTERO
VOCAL 3 DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. ZACARIAS ALEJO LERDO
AGENTE DE POLICIA DE SANTO DOMINGO



ISLA SANTO DOMINGO
SN. LUCAS OJITLAN OAX.

CONTRALORES SOCIALES:

C. ELENA CRUZ ESTRADA
CONTRALORA SOCIAL

C. NAZARIO JIMENEZ MARTINEZ
CONTRALOR SOCIAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Lucas Ojitlan, Oax.
Tlaxiaco, Oax.
2022 - 2024