MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

					DESCRIPCION	VIVI	ENDAS/BE	NEFICIARI	ios		MET	TAS						TO DE L								TOTAL	VARIA	
	FIN (CUENTA	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO										1°	TRIMEST	re	2°	TRIMES	TRE	3° 7	TRIMES	TRE	4°	TRIMES	RE	METAS	RESPE	
(MIR)	PÚBLICA)				(NOMBRE DE LA OBRA)	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	MP	MM	ME	MP	ММ	ME	MP	ММ	ME	MP	ММ	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	
EDUCACIÓN	MEJORAMIE NTO	MEJORAMIENTO	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	EDUCACION	MSL/29/2020 - "CONSTRUCCIO N DE TRES AULAS Y ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARI A" (2021)	2	2		2	2	2		2	0		0	0		0	2		2	0		0	2	100 %	100 %
EDUCACIÓN	MEJORAMIE NTO	MEJORAMIENTO		EDUCACION	MSL/06/2021 - "CONSTRUCCIO N DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA (2021)	2	2		2	2	2		2	0		0	0		0	2		2	0		0	2	100 %	100 %
	NTO	MEJORAMIENTO	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	EDUCACION	MSL/08/2021 - "CONSTRUCCIO N DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARI A" (2021)	2	2		2	2	2		2	0		0	0		0	2		1	0		1	2	100 %	100 %
EDUCACIÓN	MEJORAMIE NTO	MEJORAMIENTO	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	EDUCACION	MSLO/12/202 - "CONSTRUCCIO N DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA" (2021)	2	2		2	2	2		2	0		0	0		0	2		1	0		1	2	100 %	100 %

MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	=W. (0.11=1:= :	_			DESCRIPCION	VIVI	ENDAS/BE	NEFICIARI	os		MET	ΓAS						TO DE L								TOTAL	VARIA	
PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	(NOMBRE	UNIDAD			ALCAN	UNIDAD			EJECU		TRIMES	ΓRE	2°	TRIMEST	TRE		TRIMES	TRE	4°	TRIMEST	RE	METAS	RESPE	
(MIIV)	1 OBLION)				DE LA OBRA)	DE MEDIDA	PROG.	MODIF.		DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	TADA	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	PROG.	TRIMESTRAL	
SALUD	SALUD	SALUD	Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud.	SALUD	MSL/19/2021 - "CONSTRUCCIO N DE DISPENSARIO MEDICO" (2021)	1	1			1	1			0			1			0			0			1	0 %	0 %
	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	urbana que	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/02/2021 - "CONSTRUCCIO N DE CAMINO SACACOSECHAS SEGUNDA ETAPA " (2021)		1		1	2	2		2	0		0	2		1	0		1	0		0	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/04/2021 - "CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO" (2021)		1		1	2	2		2	0		0	2		0	0		1	0		1	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/10/2021 - "CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO" (2021)		1		01	2	2		2	0		0	2		0	0		1	0		1	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	CONTRIBUI R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/09/2021 - "REHABILITACIO N DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MIGUEL ALEMAN" (2021)	1	1		1	2	2		2	0		0	2		2	0		0	0		0	2	100 %	100 %

MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

					DESCRIPCION	VIVI	ENDAS/BE	NEFICIARI	os		ME	TAS								ETIVOS,						TOTAL	VARIA	
PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	(NOMBRE	UNIDAD			ALCAN	UNIDAD			EJECU		TRIMES			TRIMEST			RIMEST			TRIMEST		METAS	RESPE	
	,				DE LA OBRA)	DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ZADA	DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	TADA	MP	MM	ME	MP	ММ	ME	MP	MM	ME	MP	ММ	ME	PROG.	TRIMESTRAL	ANUAL
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	CONDICION		Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/14/2021 - "CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL" (2021)	1	1		1	2	2		2	0		0	2		2	0		0	0		0	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/13/2021 - "CONSTRUCCIO N DE ANDADORES URBANOS DE CONCRETO HIDRAULICO" (2021)	1	1		1	2	2		2	0		0	2		2	0		0	0		0	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	CONTRIBUI R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION ES SALUDABLE Y BAJA TASA DE ENFERMED ADES		Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/15/2021 - "CONSTRUCCIO N DE CAMINO SACA COSECHAS" (2021)	1	1			2	2			0			2			0			0			2	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/05/2021 - "CONSTRUCCIO N DE ANDADORES URBANOS DE CONCRETO HIDRAULICO " (2021)	1	1		1	2	2		2	0		0	2		2	0		0	0		0	2	100 %	100 %

MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

					DESCRIPCION	VIVI	ENDAS/RE	NEFICIARI	os		MET	ΓAS						TO DE L								TOTAL	VARIA	
	FIN (CUENTA	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO							IVIL			1°	TRIMEST	RE	2°	TRIMES	rre	3° T	RIMEST	rre	4° -	TRIMEST	RE	METAS	RESPE	
(MIR)	PÚBLICA)				(NOMBRE DE LA OBRA)	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	MP	MM	ME	MP	ММ	ME	MP	ММ	ME	MP	ММ			% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/11/2021 - "CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLA DE ACCESSO A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA" (2021)	1	1		1	2	2		2	0		0	2		2	0		0	0		0	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	urbana que	CAMINOS Y COSECHAS	MSL/18/2021 - "CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENTINO TERAN SANCHEZ " (2021)	1	1			2	2			0			2			0			0			2	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	RED DRENAJE SANITARIO		2	1			3	3			0			1			2			0			3	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AGUA POTABLE	MSL/01/2021 - "CONSTRUCCIO N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA" (2021)	2	2		2	2	2		2	0		0	2		1	0		1	0		0	2	100 %	100 %

MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

					DESCRIPCION	VIVI	FNDAS/RF	NEFICIARI	os		MF.	TAS						TO DE L								TOTAL	VARIA	
PROGRAMA	FIN (CUENTA	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION	VIVI	LINDAS/BL	INLITICIANI	03		IVIL	IAG		1°	TRIMEST	ΓRE	2°	TRIMES	TRE	3° -	RIMES	TRE	4°	TRIMEST	RE	METAS	RESPE	СТО А
(MIR)	PÚBLICA)	T NOT COLLE	OOMI ONLINE	11012010	(NOMBRE DE LA OBRA)	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	MP	ММ	ME	MP	ММ	ME	MP	ММ	ME	MP	ММ	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	ELECTRIFICACIO N	MSL/003/21 - "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA" (2021)	2	2		2	2	2		2	0		0	1		1	1		1	0		0	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	ELECTRIFICACIO N	MSLO/07/202 - "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA" (2021)	2	2		2	2	2		2	0		0	1		1	1		1	0		0	2	100 %	100 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	ELECTRIFICACIO N	MSLO/16/21 - "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA" (2021)	2	2			2	2			0			1			1			0			2	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	R AL MEJORAMIE NTO DE CONDICION	BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	ELECTRIFICACIO N	MSL/17/2021 - "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA" (2021)	2	2			2	2			0			1			1			0			2	0 %	0 %

MP = META PROGRAMADA MM = META MODIFICADA ME = META EJECUTADA EJERCICIO CERRADO



FNTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/232/02729/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2022-05-04 13:29:03 | MUNICIPIO | 00001000000511143540 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | ojitlan.teso.municipal@gmail.com | AUTORIDAD | TOMASA DIONICIO JUAN | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | abc0c309dc09deed67119d5e9a62775be96d470c08012fd6a1d215bb7c522ca0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

 $NisLK8zr8Dma+hBn1SzM0RmTw9AakdvF7655+pAJ6mdtarPf3DGGQA4eYZEZOpWK+o8B4jOIIngnjls/5/1JfeSSbHgKqz4aLPCDos4L9er1MOjhV73E6HlVTqJHfHU6m7f/M\\ zELYqdOjK4Sxpt4TxRRZNs+M2GbWbOXvB7eAQtCMegC8PGP05H2eS1LNaAP3k0LAHhaYo6LR7rd+S2psfnx7hCz3plu0GU8JNx83NhldN7Qgm2fmuyOzmCMSyzmm1p\\ yD2T3h2rmQfVlzDMKaQDtFlSBDXMS7RfQFbP5s4dlY/2Ldjdu/HkO6AeGFyKOCVJxHrmqtb2xRUpWmYeF2g==$

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

			APE ORIGINAL	APE MODIFICADO			CUMPLIMI	ENTO DE LOS OB.	JETIVOS, ACCIONE	S Y METAS			VARIACION F	RESPECTO A:
		DECORIDOIÓN			1° TRIN	IESTRE	2° TRIM	MESTRE	3° TRIM	MESTRE	4° TRIN	IESTRE	%	
OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	(IMPORTE AUTORIZADO PARA	(IMPORTE MODIFICADO PARA	AVANCE DE PRESUPUESTO		% CALENDARIO TRIMESTRE							
			LA OBRA)	LA OBRA)	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	/MODIFICADO	
NOMBRE DEL PRO	GRAMA: EDUCAC	CIÓN			:		:		•	•	:		:	•
MEJORAMIENTO	EDUCACION	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA" (2021)	2,989,839.98	2,989,839.98	0.00	0.00	2,989,839.98	2,989,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
MEJORAMIENTO	EDUCACION	"CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA (2021)	2,455,766.31	2,455,766.31	0.00	0.00	2,455,766.31	0.00	0.00	2,455,766.31	0.00	0.00	100 %	100 %
MEJORAMIENTO	EDUCACION	"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA" (2021)	2,754,340.47	2,754,340.47	0.00	0.00	2,754,340.47	0.00	0.00	1,676,104.89	0.00	0.00	100 %	60.85 %
MEJORAMIENTO	EDUCACION	"CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA" (2021)	2,375,328.36	2,375,328.36	0.00	0.00	2,375,328.36	0.00	0.00	1,901,990.28	0.00	0.00	100 %	80.07 %
NOMBRE DEL PROG	GRAMA: SALUD	,												
SALUD	SALUD	"CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO" (2021)	1,067,433.96	1,067,433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,433.96	0.00	0.00	0.00	100 %	0 %
NOMBRE DEL PROC	GRAMA: DESARR	OLLO URBANO Y ORDENAM	MIENTO TERRITORIAL											
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS SEGUNDA ETAPA " (2021)	1,027,290.68	1,027,290.68	0.00	0.00	1,027,290.68	1,027,290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO" (2021)	2,801,542.76	2,801,542.76	0.00	0.00	2,801,542.76	0.00	0.00	2,801,542.76	0.00	0.00	100 %	100 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO" (2021)	1,768,887.07	1,768,887.07	0.00	0.00	1,768,887.07	0.00	0.00	1,768,887.07	0.00	0.00	100 %	100 %

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

			APE ORIGINAL	APE MODIFICADO			CUMPLIMIE	ENTO DE LOS OB.	JETIVOS, ACCIONE	S Y METAS			VARIACION F	RESPECTO A:
		DECODIDATÓN	(IMPORTE	(IMPORTE	1° TRIM	IESTRE	2° TRIM	IESTRE	3° TRIM	IESTRE	4° TRIM	IESTRE	%	
OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	(IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)		AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO		AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MIGUEL ALEMAN" (2021)	1,209,229.30	1,209,229.30	0.00	0.00	1,209,229.30	0.00	0.00	1,209,229.30	0.00	0.00	100 %	100 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL" (2021)	2,517,163.54	2,517,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,163.54	1,417,798.93	0.00	0.00	100 %	56.33 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS DE CONCRETO HIDRAULICO" (2021)	1,201,535.56	1,201,535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,535.56	786,280.28	0.00	0.00	100 %	65.44 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS" (2021)	2,181,652.47	2,181,652.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,652.47	0.00	0.00	0.00	100 %	0 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS DE CONCRETO HIDRAULICO" (2021)	2,899,597.48	2,899,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,597.48	2,899,597.48	0.00	0.00	100 %	100 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLA DE ACCESSO A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA" (2021)	2,032,560.07	2,032,560.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,560.07	2,032,560.07	0.00	0.00	100 %	100 %
BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION NO CUENTA CON SERVICIO BASICO	CAMINOS Y COSECHAS	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENTINO TERAN SANCHEZ " (2021)	4,059,306.46	4,059,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059,306.46	0.00	0.00	0.00	100 %	0 %

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

			APE ORIGINAL	APE MODIFICADO			CUMPLIMIE	NTO DE LOS OBJ	IETIVOS, ACCIONE	S Y METAS			VARIACION F	RESPECTO A:
		DESCRIPCIÓN	(IMPORTE	(IMPORTE	1° TRIN	IESTRE	2° TRIM	IESTRE	3° TRIM	MESTRE	4° TRIN	MESTRE	%	
OBJETIVO	PROYECTO		,	`	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	PRESUPUESTO	% CALENDARIO
		(NOMBRE DE LA OBRA)	AUTORIZADO PARA	MODIFICADO PARA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	TRIMESTRE
			LA OBRA)	LA OBRA)	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	/MODIFICADO	
BAJO	RED DRENAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
PORCENTAJE DE	SANITARIO													
LA POBLACION NO														
CUENTA CON														
SERVICIO BASICO														
BAJO	AGUA POTABLE	"CONSTRUCCION DEL	815,432.85	815,432.85	0.00	0.00	815,432.85	815,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
PORCENTAJE DE		SISTEMA DE AGUA												
LA POBLACION NO		POTABLE SEGUNDA												
CUENTA CON		ETAPA" (2021)												
SERVICIO BASICO														
BAJO	ELECTRIFICACION	"AMPLIACION DE LA	3,100,846.17	3,100,846.17	0.00	0.00	3,100,846.17	2,378,537.42	0.00	722,308.75	0.00	0.00	100 %	100 %
PORCENTAJE DE		RED DE ENERGIA												
LA POBLACION NO		ELECTRICA" (2021)												
CUENTA CON														
SERVICIO BASICO														
BAJO	ELECTRIFICACION	"AMPLIACION DE LA	3,468,211.55	3,468,211.55	0.00	0.00	3,468,211.55	0.00	0.00	2,813,100.78	0.00	0.00	100 %	81.11 %
PORCENTAJE DE		RED DE ENERGIA												
LA POBLACION NO		ELECTRICA" (2021)												
CUENTA CON														
SERVICIO BASICO														
BAJO	ELECTRIFICACION	"AMPLIACION DE LA	1,784,448.82	1,784,448.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,448.82	0.00	0.00	0.00	100 %	0 %
PORCENTAJE DE		RED DE ENERGIA												
LA POBLACION NO		ELECTRICA " (2021)												
CUENTA CON														
SERVICIO BASICO														
BAJO	ELECTRIFICACION	"AMPLIACION DE LA	315,691.80	315,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	315,691.80	0.00	0.00	0.00	100 %	0 %
PORCENTAJE DE		RED DE ENERGIA												
LA POBLACION NO		ELECTRICA" (2021)												
CUENTA CON														
SERVICIO BASICO														



FNTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/232/02729/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2022-05-04 13:29:03 | MUNICIPIO | 00001000000511143540 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | ojitlan.teso.municipal@gmail.com | AUTORIDAD | TOMASA DIONICIO JUAN | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | ead669579bfce7daa81feaa8fa4085b6c655da8ab893b0e1ec5b53408190d5cd |

FIRMA ELECTRÓNICA

Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617, Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080.

contacto@osfeoaxaca.gob.mx | (951) 502 26 00

Fecha creación: 04/05/2022 13:29:03 Página 4/4