

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN															
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educación	CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educación	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE AULA	OBRA POR CONTRATO: 014/2023 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD ARROYO CAMARÓN (2023)	693,205.26	693,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,205.26	693,205.26	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educación	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA POR CONTRATO: 026/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CVE 20DPB1983GCCT, LOC. BENITO JUAREZ (2023)	2,949,192.07	2,949,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,192.07	2,172,496.74	100 %	73.66 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS															
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	OBRA POR CONTRATO: 005/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SANITARIO) EN EL NANCHE SEGUNDA ETAPA (2023)	2,672,868.94	2,672,868.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672,868.94	2,672,868.94	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	OBRA POR CONTRATO: 007/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SANITARIO) EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SEGUNDA ETAPA (2023)	2,112,104.80	2,112,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,104.80	1,300,623.46	0.00	811,481.34	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	OBRA POR CONTRATO: 023/2023 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO VIEJO (2023)	3,042,966.64	3,042,966.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,966.64	3,042,966.64	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	CONSTRUCCIÓN / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	OBRA POR CONTRATO: 035/2023 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLAN (2023)	1,261,865.28	1,261,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,865.28	1,261,865.28	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/RE HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	OBRA POR CONTRATO: 019/2023 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EL IDEAL SAN LUCAS OJITLAN (2023)	2,073,278.14	2,073,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,278.14	2,073,278.14	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO/REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	OBRA POR CONTRATO: 012/2023 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN SAN LUCAS OJITLAN (2023)	2,874,664.51	2,874,664.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,664.51	0.00	0.00	2,620,792.13	100 %	91.17 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO/REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	OBRA POR CONTRATO: 013/2023 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CAFETAL SEGUNDO SAN LUCAS OJITLAN (2023)	3,691,769.24	3,691,769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,769.24	3,691,769.24	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	OBRA POR CONTRATO: 025/2023 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS (2023)	2,387,469.90	2,387,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,469.90	1,389,715.91	100 %	58.21 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	OBRA POR CONTRATO: 021/2023 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN (SECCION TERCERA) (2023)	2,644,168.22	2,644,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,168.22	2,644,168.22	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	OBRA POR CONTRATO: 033/2023 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SECCION SEGUNDA SAN LUCAS OJITLAN (2023)	2,968,552.54	2,968,552.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,552.54	2,109,368.70	100 %	71.06 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 015/2023 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, SEGUNDA ETAPA PLAYA DE SOYALTEPEC SAN LUCAS OJITLAN (2023)	719,518.45	719,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,518.45	719,518.45	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 022/2023 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SANTO DOMINGO SAN LUCAS OJITLAN (2023)	1,438,346.77	1,438,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,346.77	1,438,346.77	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 027/2023 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIDAD LOMA SAN BERNABE (2023)	1,893,755.61	1,893,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,755.61	1,893,755.61	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 028/2023 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL PORVENIR SAN LUCAS OJITLAN (2023)	2,997,989.16	2,997,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,989.16	2,997,989.16	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO														
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	2.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000003 - SERVICIOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	205,654.90	205,654.90	54,727.34	54,727.34	45,110.51	45,110.51	43,971.46	37,122.05	61,845.59	68,695.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0001 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ENERO 2023 (REC. FISCALES)	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0002 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ENERO 2023 (RAMO 28)	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0003 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO FEBRERO 2023 (FISCAL)	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0004 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO FEBRERO 2023 (RAMO-28)	180,550.00	180,550.00	180,550.00	180,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0005 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MARZO 2023 (FISCAL)	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0007 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MARZO 2023 (R-28)	248,850.00	248,850.00	248,850.00	248,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0008 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ABRIL 2023 (R-28)	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0009 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ABRIL 2023 (FISCAL)	168,410.00	168,410.00	0.00	0.00	168,410.00	168,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0011 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MAYO 2023 (R-28)	688,450.00	688,450.00	0.00	0.00	688,450.00	688,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0012 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MAYO 2023 (FISCAL)	109,450.00	109,450.00	0.00	0.00	109,450.00	109,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0013 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JUNIO 2023 (R-28)	455,550.00	455,550.00	0.00	0.00	455,550.00	455,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0014 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JUNIO 2023 (FISCAL)	33,950.00	33,950.00	0.00	0.00	33,950.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0015 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JULIO 2023 (R-28)	820,800.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,800.00	820,800.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0016 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JULIO 2023 (FISCAL)	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0018 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO AGOSTO 2023 (R-28)	458,200.00	458,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	458,200.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0019 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (FISCAL)	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0020 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEPTIEMBRE 2023 (R-28)	328,150.00	328,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,150.00	328,150.00	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0021 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (FISCAL)	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0022 - CAMPAÑA MEDICA AMIGOS SIN FRONTERA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0024 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO OCTUBRE 2023 (R-28)	500,850.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,850.00	500,850.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO OCTUBRE 2023 (FISCALES)	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0026 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO OCTUBRE 2023 (R. FISCALES)	122,900.00	122,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,900.00	122,900.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0027 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO NOVIEMBRE 2023 (R-28)	407,240.00	407,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,240.00	407,240.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0028 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (FISCAL)	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0031 - APOYO EN ESPECIE QUE CONSISTE 1 ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0033 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (FISCAL)	132,800.00	132,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,800.00	132,800.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0035 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DICIEMBRE 2023 (R-28)	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000001 - SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,706,933.05	11,706,933.05	2,689,854.44	2,689,854.44	2,780,312.80	2,755,821.89	2,864,724.78	2,619,576.66	3,372,041.03	3,640,509.79	100 %	99.99 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	3.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000002 - SERVICIOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,018,176.08	2,018,176.08	1,156,786.75	460,786.75	367,965.94	576,765.94	182,566.80	363,595.16	310,856.59	617,028.23	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000004 - SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,936,564.32	1,936,564.32	304,197.98	304,197.98	498,130.34	498,130.34	278,790.36	238,470.08	855,445.64	895,765.92	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000005 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	502,552.50	502,552.50	122,052.29	122,052.29	110,193.98	110,193.98	110,239.10	91,866.15	160,067.13	178,440.08	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	130.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000006 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	6,757,687.27	6,757,687.27	1,630,805.93	1,630,805.93	1,549,514.83	1,549,514.83	1,774,435.02	1,546,064.99	1,802,931.49	2,031,301.52	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO	
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0006 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MARZO 2023 (FONDO IV)	152,050.00	152,050.00	152,050.00	152,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0010 - APOYOS CON UNA DESPENSA DE LA CANASTA BASICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	200,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0017 - APOYO FERTILIZANTE UREA Y HERBICIDA PARAQUAT	1,010,500.00	1,010,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,500.00	1,010,500.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0023 - APOYO FERTILIZANTE UREA Y HERBICIDA PARAQUAT	2,462,155.00	2,462,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,155.00	2,462,155.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0029 - APOYO CON UNA DESPENSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,755,700.00	1,755,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,700.00	1,755,700.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0030 - APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE AVES DE POSTURA 2023	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO	TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0032 - APOYO CON UNA DESPENSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0034 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (FIV)	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000010 - SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FV	721,375.19	721,375.19	287,568.00	287,568.00	144,816.31	144,816.31	200,000.00	200,000.00	88,990.88	88,990.88	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	3.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000009 - SERVICIOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL FIV	27.84	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 0000000011 - SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FIII	154,666.63	154,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,666.63	154,666.63	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000007 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FIV	9,843,738.45	9,843,738.45	1,951,864.21	1,784,806.91	2,709,667.57	2,695,856.17	2,239,240.50	2,270,666.03	2,942,966.17	3,092,409.34	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO	
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	130.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000008 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FV	2,125,184.78	2,125,184.78	666,403.20	316,903.20	538,400.00	538,400.00	709,450.14	478,050.14	210,931.44	791,831.44	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000012 - SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONVENIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	130.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES														
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 001/2023 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO KM 0+000 AL KM 1+123.79 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROYO CAMARÓN (2023)	1,596,220.56	1,596,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,220.56	1,596,220.56	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 006/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRONQUE DEL PAVIMENTO EXISTENTE A LA SECCIÓN LOS HIPÓLITOS DEL KM. 0+204.51 AL KM. 0+939.91 EN ARROYO MANANTIAL (2023)	1,895,069.77	1,895,069.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,069.77	1,895,069.77	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 016/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA (2023)	429,382.92	429,382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,382.92	429,382.92	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 017/2023 - REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMON (2023)	2,183,800.21	2,183,800.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,800.21	2,183,800.21	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 018/2023 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE LA SECCIÓN SEGUNDA A LA LOCALIDAD GENERAL SEBASTIAN ORTIZ (2023)	1,186,480.27	1,186,480.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,480.27	1,186,480.27	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 024/2023 - MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 142+500 (JALAPA DE DÍAZ - TUXTEPEC) - ARROYO MANANTIAL - LOMA DE CEDRO IV SECCIÓN, DEL KM 0+00 (2023)	9,365,079.37	9,365,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365,079.37	9,365,079.37	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 002/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA SEGUNDA ETAPA EN LA SECCIÓN CUARTA, EN SAN LUCAS OJITLÁN (2023)	2,485,197.54	2,485,197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,197.54	2,485,197.54	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 004/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900, SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM. (2023)	1,892,417.04	1,892,417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,417.04	1,892,417.04	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 008/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AGUACATE (2023)	1,789,574.28	1,789,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,574.28	0.00	0.00	1,789,574.28	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 009/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+107.79 EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA (2023)	925,115.66	925,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	925,115.66	925,115.66	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 010/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LOS ANGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+249.04 EN SAN LUCAS O (2023)	1,752,074.74	1,752,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,074.74	1,136,306.23	0.00	615,768.51	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 011/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN SAN LUCAS OJITLAN (2023)	2,323,350.71	2,323,350.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,350.71	1,505,934.39	0.00	817,416.32	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 020/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE LA IGLESIA HACIA ARROYO TORTUGA, SAN LUCAS OJITLAN (2023)	1,896,186.03	1,896,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,186.03	1,896,186.03	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 030/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA), CACAHUATAL SAN LUCAS OJITLAN (2023)	2,433,387.59	2,433,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,387.59	1,558,332.15	100 %	64.04 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 032/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA, TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE, SECCION PRIMERA (2023)	3,318,731.01	3,318,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,731.01	2,089,767.50	100 %	62.97 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 034/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE CASTRO MORENO, LOCALIDAD HELADIO RAMIREZ LOPEZ (2023)	2,003,459.29	2,003,459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,459.29	1,176,382.46	100 %	58.72 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 037/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, ARROYO CAMALOTE SAN LUCAS OJITLAN (2023)	1,470,596.36	1,470,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,596.36	0.00	100 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: FISE/2023 - CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (TEOTITLAN DE FLORES MAGON-TUXTEPEC) - LOMA DE CEDRO CACAHUATAL TRAMO (2023)	16,499,978.41	16,499,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499,978.41	6,934,395.13	100 %	42.03 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	OBRA POR CONTRATO: 036/2023 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD LOMA DE CEDRO (2023)	275,075.21	275,075.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,075.21	0.00	100 %	0 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	OBRA POR CONTRATO: 029/2023 - CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS, LOCALIDAD MONTE LIBERAL (2023)	2,368,290.49	2,368,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,290.49	2,368,290.49	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	OBRA POR CONTRATO: 031/2023 - CONSTRUCTIVO DE ANDADORES URBANOS LOCALIDAD PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ (2023)	1,235,546.36	1,235,546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,546.36	0.00	100 %	0 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/232/02016/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2024-01-31 16:19:19 | MUNICIPIO | 00001000000511143540 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | ojiltan.teso.municipal@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMASA DIONICIO JUAN | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 02aacc8bb6ed3d7b533263bcb87cae4fbb5f63641751d51530a28071639e38d3 |

FIRMA ELECTRÓNICA

H1zXilF8UoQzCOxJebn6rpXR9XmMEud+A2BwxcfwRXcT5r2jaHpXT4ZDEqAD+d5gwPZl2Le26GwC7ig4H25OC8qLC8D953Xb96H/I53XU7LZ88PHM1Ju7g85JNuA8M3Uqpp8ermFBoB21RESCAPxMyGueqlu3sEn1Rsb6PeDK+9Vcw13uamdHVExDvS20DfRpgBft6cbcPOKtEzdUDXFZhLdfPvIRZNBWaOT/mxytRwLn7CTDI6iatqU7rNIMNObizXZhb9O0o8l9ZQ9i2lBdjl1QGqX43wACJNYP/d/5rAJ9nOGfrtewXaEGHWlrs7xvJDiQbnsxjAmJO06ARlqw==

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
EDUCACIÓN	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educación	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES		Vivienda	150			Metro Cuadrado	640			0			200			240			200			640	0 %	0 %
EDUCACIÓN	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educación	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE AULA	OBRA POR CONTRATO: 014/2023 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARI A, LOCALIDAD ARROYO CAMARÓN (2023)	Vivienda	30		30	Aula	1		1	0			0			0.50		0.50	0.50		0.50	1	100 %	100 %
EDUCACIÓN	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educación	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA POR CONTRATO: 026/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CVE 20DPB1983GCCT, LOC. BENITO JUAREZ (2023)	VIVIENDA	80			METRO CUADRADO	340			0			0						340			340	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Fortalecimiento a la Vivienda.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS		Vivienda	36			Cuarto	36			0			12			12			12			36	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Fortalecimiento a la Vivienda.	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	OBRA POR CONTRATO: 005/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SANITARIO) EN EL NANCHE SEGUNDA ETAPA (2023)	Vivienda	37		37	Cuarto para baño	37		37	0			17		17	10		10	10		10	37	100 %	100 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Fortalecimiento a la Vivienda.	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	OBRA POR CONTRATO: 007/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (SANITARIO) EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SEGUNDA ETAPA (2023)	Vivienda	37		37	Cuarto para baño	37		27	0			17		17	10		10	10		10	37	72.97 %	72.97 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Fortalecimiento a la Vivienda.	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	OBRA POR CONTRATO: 023/2023 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO VIEJO (2023)	Vivienda	37		100	Cuarto para baño	37		20	0			17			10		10	10		10	37	54.05 %	54.05 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Fortalecimiento a la Vivienda.	CONSTRUCCIÓN / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	OBRA POR CONTRATO: 035/2023 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLAN (2023)	VIVIENDA	60		60	TECHO FIRME	60		60	0			0			0			60		60	60	100 %	100 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	OBRA POR CONTRATO: 019/2023 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EL IDEAL SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	600		100	Metro Lineal	3500		1000	0			1200			1200		500	1100		500	3500	28.57 %	28.57 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
VIVIENDA Y BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO /REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	OBRA POR CONTRATO: 012/2023 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	500			Pozos	4			0			2			1			1			4	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO /REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	OBRA POR CONTRATO: 013/2023 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CAFETAL SEGUNDO SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	500		100	Pozos	4		1	0			2			1		1	1			4	25 %	25 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	OBRA POR CONTRATO: 025/2023 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS (2023)	Vivienda	500			Drenaje Pluvial	2			0			1			1			0			2	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	OBRA POR CONTRATO: 021/2023 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN (SECCION TERCERA) (2023)	Vivienda	500		100	Drenaje Sanitario	2		1	0			1			1			0		1	2	50 %	50 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	OBRA POR CONTRATO: 033/2023 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SECCION SEGUNDA SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	500			Drenaje Sanitario	2			0			1			1			0			2	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO O/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 015/2023 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, SEGUNDA ETAPA PLAYA DE SOYALTEPEC SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	250		100	Metro Lineal	2165		500	0			1000			1000		500	165			2165	23.09 %	23.09 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO O/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 022/2023 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SANTO DOMINGO SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	250		100	Metro Lineal	2165		100	0			1000			1000			165		100	2165	4.62 %	4.62 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO O/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 027/2023 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIDAD LOMA SAN BERNABE (2023)	Vivienda	250		100	Metro Lineal	2165		1100	0			1000			1000		1000	165		100	2165	50.81 %	50.81 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	AMPLIACION/CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 028/2023 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL PORVENIR SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	250		100	Metro Lineal	2165		500	0			1000			1000				165		500	2165	23.09 %	23.09 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	2.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000003 - SERVICIOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.85	0.25		0.25	0.25		0.1	0.25			0.25	0.25		0.25	1	85 %	85 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0001 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ENERO 2023 (REC. FISCALES)	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.1	0.25		0.10	0.25			0.25			0.25			1	10 %	10 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0002 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ENERO 2023 (RAMO 28)	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.1	0.25		0.10	0.25			0.25			0.25			1	10 %	10 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0003 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO FEBRERO 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		10	Accion	1		25	0.25		0.25	0.25			0.25			0.25			1	100 %	100 %	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A			
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL		
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME					
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0004 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO FEBRERO 2023 (RAMO-28)	Vivienda	5410		55	Accion	1		0.15	0.25		0.15	0.25				0.25				0.25			1	15 %	15 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0005 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MARZO 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		19	Accion	1		0.25	0.25		0.25	0.25				0.25				0.25			1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0007 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MARZO 2023 (R-28)	Vivienda	5410		90	Accion	1		0.25	0.25		0.25	0.25				0.25				0.25			1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0008 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ABRIL 2023 (R-28)	Vivienda	5410		250	Accion	1		0.4	0.25		0.25	0.25		0.15	0.25					0.25			1	40 %	40 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0009 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ABRIL 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		200	Accion	1		0.35	0.25		0.25	0.25		0.10	0.25					0.25			1	35 %	35 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0011 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MAYO 2023 (R-28)	Vivienda	5410		300	Accion	1		0.45	0.25		0.25	0.25		0.20	0.25				0.25			1	45 %	45 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0012 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MAYO 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		200	Accion	1		0.45	0.25		0.25	0.25		0.20	0.25				0.25			1	45 %	45 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0013 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JUNIO 2023 (R-28)	Vivienda	5410		200	Accion	1		0.5	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25				0.25			1	50 %	50 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0014 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JUNIO 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		250	Accion	1		0.5	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25				0.25			1	50 %	50 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0015 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JULIO 2023 (R-28)	Vivienda	5410		150	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25		0.10	0.25				1	10 %	10 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0016 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO JULIO 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		200	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25		0.10	0.25			1	10 %	10 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0018 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO AGOSTO 2023 (R-28)	Vivienda	5410		200	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25		0.25	0.25			1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0019 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25		0.25	0.25			1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0020 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEPTIEMBRE 2023 (R-28)	Vivienda	5410		400	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25		0.25	0.25			1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0021 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		200	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25		.25	0.25			1	25 %	25 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0022 - CAMPAÑA MEDICA AMIGOS SIN FRONTERA	Vivienda	5410		350	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25		0.25	0.25			1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0024 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO OCTUBRE 2023 (R-28)	Vivienda	5410		180	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25			0.25		0.25	1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO OCTUBRE 2023 (FISCALES)	Vivienda	5410		80	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.10		1	10 %	10 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0026 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO OCTUBRE 2023 (R. FISCALES)	Vivienda	5410		25	Accion	1		0.05	0.25			0.25			0.25			.05		1	5 %	5 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0027 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO NOVIEMBRE 2023 (R-28)	Vivienda	5410		97	Accion	1		0.87	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25			0.12		1	87 %	87 %	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0028 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		17	Accion	1		0.87	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25		0.12	1	87 %	87 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0031 - APOYO EN ESPECIE QUE CONSISTE 1 ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	Vivienda	5410		300	Accion	1		0.25	0.25		0.25			0.25						.25	1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0033 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (FISCAL)	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.25	0.25		0.25			0.25						.25	1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0035 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DICIEMBRE 2023 (R-28)	Vivienda	5410		300	Accion	1		0.25	0.25		0.25			0.25						.25	1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000001 - SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.85	0.25		0.25	0.25		0.1	0.25		0.25	0.25		0.25	1	85 %	85 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	3.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000002 - SERVICIOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.85	0.25		0.25	0.25		0.1	0.25		0.25	0.25		0.25	1	85 %	85 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000004 - SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.85	0.25		0.25	0.25		0.1	0.25		0.25	0.25		0.25	1	85 %	85 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000005 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.85	0.25		0.25	0.25		0.1	0.25		0.25	0.25		0.25	1	85 %	85 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	130.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000006 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.85	0.25		0.25	0.25		0.1	0.25		0.25	0.25		0.25	1	85 %	85 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0006 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MARZO 2023 (FONDO IV)	Vivienda	5410		80	Accion	1		0.25	0.25		0.25	0.25			0.25				0.25		1	25 %	25 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0010 - APOYOS CON UNA DESPENSA DE LA CANASTA BASICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	Vivienda	5410		1375	Accion	1		0.75	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25	1	75 %	75 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0017 - APOYO FERTILIZANTE UREA Y HERBICIDA PARAQUAT	Vivienda	5410		150	Accion	1		0.25	0.25		0.25			0.25			0.25			0.25		1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0023 - APOYO FERTILIZANTE UREA Y HERBICIDA PARAQUAT	Vivienda	5410		2500	Accion	1		0.25	0.25		0.25			0.25			0.25		0.25		1	25 %	25 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0029 - APOYO CON UNA DESPENSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.25	0.25		0.25			0.25			0.25		0.25		1	25 %	25 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0030 - APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE AVES DE POSTURA 2023	Vivienda	5410		250	Accion	1		0.25	0.25		0.25			0.25			0.25		0.25		1	0 %	0 %	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0032 - APOYO CON UNA DESPESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	Vivienda	5410		250	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25			0.25		.25	1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: SLO-0034 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (FIV)	Vivienda	5410		300	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25			0.25		.25	1	25 %	25 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000010 - SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FV	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.75	0.25		0.2	0.25		0.2	0.25		0.1	0.25		0.25	1	75 %	75 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	3.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000009 - SERVICIOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL FIV	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.2	0.25		0.2	0.25			0.25			0.25			1	20 %	20 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 0000000011 - SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FIII	Vivienda	5410		50	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25			0.25		0.25	1	25 %	25 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000007 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FIV	Vivienda	5410		100	Accion	1		0.85	0.25		0.25	0.25		0.1	0.25		0.25	0.25	0.25	1	85 %	85 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	130.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000008 - SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FV	Vivienda	5410		150	Accion	1		0.8	0.25		0.2	0.25		0.1	0.25		0.25	0.25	0.25	1	80 %	80 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	1.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000012 - SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONVENIOS	Vivienda	5410		200	Accion	1		0.25	0.25			0.25			0.25			0.25	0.25	1	25 %	25 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		Vivienda	5410			Accion	1			0.25			0.25			0.25			0.25		1	0 %	0 %	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados.	130.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		Vivienda	5410			Accion	1			0.25			0.25			0.25			0.25		1	0 %	0 %	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 001/2023 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO KM 0+000 AL KM 1+123.79 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROYO CAMARÓN (2023)	Vivienda	487		487	Metro Lineal	16150		1123.79	0			6000		1123.79	5000			5150			16150	6.96 %	6.96 %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 006/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN TRONQUE DEL PAVIMENTO EXISTENTE A LA SECCIÓN LOS HIPÓLITOS DEL KM. 0+204.51 AL KM. 0+939.91 EN ARROYO MANANTIAL (2023)	Vivienda	487		487	Metro Lineal	16150		1000	0			6000		1000	5000			5150			16150	6.19 %	6.19 %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 016/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA (2023)	Vivienda	487		100	Metro Lineal	16150		1000	0			6000			5000		500	5150		500	16150	6.19 %	6.19 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 017/2023 - REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMON (2023)	Vivienda	487		100	Metro Lineal	16150		1000	0			6000			5000		500	5150		500	16150	6.19 %	6.19 %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	OBRA POR CONTRATO: 018/2023 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE LA SECCIÓN SEGUNDA A LA LOCALIDAD GENERAL SEBASTIAN ORTIZ (2023)	Vivienda	487		100	Metro Lineal	16150		1000	0			6000			5000		5150		1000	16150	6.19 %	6.19 %	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		Vivienda	160			Metro Lineal	80			0			30			30		20			80	0 %	0 %	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 024/2023 - MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 142+500 (JALAPA DE DÍAZ - TUXTEPEC) - ARROYO MANANTIAL - LOMA DE CEDRO IV SECCIÓN, DEL KM 0+00 (2023)	Vivienda	2500		100	Metro Cuadrado	7280			0			2500			2500		2280			7280	0 %	0 %	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 002/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA SEGUNDA ETAPA EN LA SECCIÓN CUARTA. EN SAN LUCAS OJITLÁN (2023)	Vivienda	2500		2500	Metro Cuadrado	7280		946.39	0			2500		946.39	2500			2280			7280	13 %	13 %
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 004/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900, SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM. (2023)	Vivienda	2500		2500	Metro Cuadrado	7280		1000	0			2500		1000	2500			2280			7280	13.74 %	13.74 %
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 008/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AGUACATE (2023)	Vivienda	2500		2500	Metro Cuadrado	7280		511.8	0			2500			2500		511.80	2280			7280	7.03 %	7.03 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 009/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+107.79 EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA (2023)	Vivienda	2500		28	Metro Cuadrado	7280		417.63	0			2500			2500		417.63	2280		7280	5.74 %	5.74 %	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 010/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LOS ANGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+249.04 EN SAN LUCAS O (2023)	Vivienda	2500		100	Metro Cuadrado	7280		1000	0			2500			2500		1000	2280		7280	13.74 %	13.74 %	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 011/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	2500		200	Metro Cuadrado	7280		1000	0			2500			2500		1000	2280		7280	13.74 %	13.74 %	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 020/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE LA IGLESIA HACIA ARROYO TORTUGA, SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	2500		100	Metro Cuadrado	7280		1000	0			2500			2500			2280		1000	7280	13.74 %	13.74 %
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 030/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA), CACAHUATAL SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	2500			Metro Cuadrado	7280			0			2500			2500			2280			7280	0 %	0 %
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 032/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA, TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE, SECCION PRIMERA (2023)	Vivienda	2500			Metro Cuadrado	7280			0			2500			2500			2280			7280	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 034/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE CASTRO MORENO, LOCALIDAD HELADIO RAMIREZ LOPEZ (2023)	Vivienda	2500			Metro Cuadrado	7280			0			2500			2500			2280			7280	0 %	0 %
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 037/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, ARROYO CAMALOTE SAN LUCAS OJITLAN (2023)	Vivienda	2500			Metro Cuadrado	7280			0			2500			2500			2280			7280	0 %	0 %
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: FISE/2023 - CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. (TEOTITLAN DE FLORES MAGON-TUXTEPEC) - LOMA DE CEDRO CACAHUATAL TRAMO (2023)	Vivienda	2500			Metro Cuadrado	7280			0			2500			2500			2280			7280	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				PROG.	% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	OBRA POR CONTRATO: 036/2023 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD LOMA DE CEDRO (2023)	VIVIENDA	300			METRO CUADRADO	147			0			0			0			147			147	0 %	0 %	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	OBRA POR CONTRATO: 029/2023 - CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS, LOCALIDAD MONTE LIBERAL (2023)	VIVIENDA	120		100	METRO LINEAL	400		400	0			0			0			400		400	400	100 %	100 %	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	OBRA POR CONTRATO: 031/2023 - CONSTRUCTIVO DE ANDADORES URBANOS LOCALIDAD PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ (2023)	VIVIENDA	120			METRO LINEAL	400			0			0			0			400			400	0 %	0 %	

MP = META PROGRAMADA
MM = META MODIFICADA
ME = META EJECUTADA



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/232/02016/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2024-01-31 16:19:19 | MUNICIPIO | 00001000000511143540 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | ojiltan.teso.municipal@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMASA DIONICIO JUAN | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 34ff408295f29e12cffb79368f64e784e8202e1eef8a6a63be3919f8b79dad1b |

FIRMA ELECTRÓNICA

PKCJXh6oEix324w7IARRI6azw0z44MC6/kv83eVAHlyYRbnFlp0LZy4zFjYIhkM8rHStMXmYW+nm2CW+obMsa5ZuRdRQqBZwHvOvNviq4DTDFNqMmOXftzt2se/rx1AjQLa4y55lqvlrC4qlz4lubjo8DEEh9ZhF7D/hq/F/HQhbuzOvXrwMEGDD41C06jQP1bmPQIIM66h/XrPhOjjW1k82trDhrK4e3FoQ7wbqem8M1fxC810Y+NUNO+Ljhcl/6UO4Nbm66Se4vWm561E1JoTzwnSsSwL6rxvaE2UowjuAxF4dEMH2yQInExCyteBhBxloRL2XivWW8QPqEftWAg==