



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
 2022 - 2024



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
 EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE **PLAYA DE SOYALTEPEC**, MUNICIPIO DE **SAN LUCAS OJITLAN, OAX.**, DISTRITO DE **TUXTEPEC** ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **27** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE OBRAS O ACCIONES LOS CC. **ESTEBAN CAMPOS BAJANDO; JOSE CAMPOS NEGRETE; TEODORO CAMPOS SANCHEZ; NARCISO CAMPOS BAJANDO Y PRIMO CAMPOS BAJANDO**; PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3, RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ DE OBRA E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN LUCAS OJITLAN. OAX.**, LOS CC. **ISIDRO ORTEGA SILVA, TOMASA DIONICIO JUAN, JULIA CAMPOS OROZCO Y WILFRIDO GARCÍA VELASCO**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA HACENDARIA, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUNDA ETAPA".

UBICACIÓN:	NÚM.	NOMBRE
ESTADO	20	OAXACA
REGIÓN	05	PAPALOAPAN
DISTRITO	006	TUXTEPEC
MUNICIPIO	232	SAN LUCAS OJITLAN
LOCALIDAD	0050	PLAYA DE SOYALTEPEC

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III.- FIS MDF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FAISMUN 2023)

RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN-MSLO-015/2023

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUNDA ETAPA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 21 DE AGOSTO DEL 2023 **FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:** 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO REAL: 21 DE AGOSTO DEL 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

METAS ALCANZADAS: 500.00 MTS.

BENEFICIARIOS: 39 PERSONAS

(Handwritten signatures and stamps)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
 2022 - 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 719,518.45	\$ 719,518.45	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 719,518.45	\$ 719,518.45	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax. 2022 - 2024

[Signature]

C. ISIDRO ORTEGA SILVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ENTREGA LA OBRA:

SINDICATO HACENDARIO

Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax.

[Signature]

C. TOMASA DIONICIO JUAN
 SINDICA HACENDARIA



C. JULIA CAMPOS OROZCO
 REGIDORA DE HACIENDA

[Signature]

REGIDORÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax. 2022 - 2024

[Signature]

C. WILFRIDO GARCÍA VELASCO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax. 2023

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2/3

[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
2022 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax.
2022 - 2024

RECIBE LA OBRA:
(RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

C. ESTEBAN CAMPOS BAJANDO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. JOSE CAMPOS NEGRETE
SECRETARIO DEL COMITÉ DE P.S. OBRAS

C. TEODORO CAMPOS SANCHEZ
VOCAL 1 DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. NARCISO CAMPOS BAJANDO
VOCAL 2 DEL COMITÉ DE P.S. OBRAS

C. PRIMO CAMPOS BAJANDO
VOCAL 3 DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. ALFONSO VALENTIN IGNACIO
AGENTE DE POLICIA DE PLAYA DE SOYALTEPEC

CONTRALORES SOCIALES:

C. ELENA CRUZ ESTRADA
CONTRALORA SOCIAL

C. NAZARIO JIMENEZ MARTINEZ
CONTRALOR SOCIAL




SERVICIO ELECTORAL
Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax.
2022 - 2024



RESERVA DE ACCION
Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax.
2022 - 2024



AGENCIA DE POLICIA PLAYA SOYALTEPEC
Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax.
2022 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Lucas Ojitlan, Dto. Tlaxtepec, Oax.
2022 - 2024