



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
 2022 - 2024



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
 EJERCICIO 2023**

PRESENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Lucas Ojitlan,
 Dto. Tlaxtepec, C.
 26/12/2023-07/06/13

EN LA LOCALIDAD DE **EL PORVENIR**, MUNICIPIO DE **SAN LUCAS OJITLAN, OAX.**, DISTRITO DE **TUXTEPEC** ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **27** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, REUNIDOS EN EL **LUGAR DE LA OBRA** LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE OBRAS O ACCIONES LOS CC. INES MACOCO VELASCO; NICOLÁS BELTRÁN CONTRERAS; ISIDRO REGULES DOMINGUEZ; JULIAN ZALAZAR MIGUEL Y SUSANA MORALES MONTOR; PRESIDENTA, SECRETARIO, VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3, RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ DE OBRA E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN LUCAS OJITLAN. OAX.**, LOS CC. **LIC. EDELIA ORTEGA MARQUEZ, TOMASA DIONICIO JUAN, JULIA CAMPOS OROZCO Y WILFRIDO GARCÍA VELASCO**, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICA HACENDARIA, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA".

UBICACIÓN:	NÚM.	NOMBRE
ESTADO	: 20	OAXACA
REGIÓN	: 05	PAPALOAPAN
DISTRITO	: 006	TUXTEPEC
MUNICIPIO	: 232	SAN LUCAS OJITLAN
LOCALIDAD	: 0045	EL PORVENIR

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III.- FISMDF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FAISMUN 2023)

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN-MSLO-028/2023

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 **FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:** 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO REAL: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 **FECHA DE CONCLUSIÓN:** 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

METAS ALCANZADAS: 790.00 ML **BENEFICIARIOS:** 202 PERSONAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M.V.', 'J.M.', and others, along with a date '1/3'.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
 2022 - 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,997,989.16	\$ 2,997,989.16	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,997,989.16	\$ 2,997,989.16	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Lucas Ojitlán,
 Dto. Tlaxtepec, Oax.
 26/12/2023-07

LIC. EDELIA ORTEGA MARQUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ENTREGA LA OBRA:

C. TOMASA DIONICIO JUAN
 SINDICA HACENDARIA

C. JULIA CAMPOS OROZCO
 REGIDORA DE HACIENDA

C. WILFRIDO GARCÍA VELASCO
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN LUCAS OJITLAN
 2022 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Lucas Ojitlán,
 Dto. Tlaxtepec, L.
 26/12/2023-07/01/2024

RECIBE LA OBRA:
 (RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

C. INÉS MACOCO VELASCO
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. NICOLÁS BELTRÁN CONTRERAS
 SECRETARIO DEL COMITÉ DE P.S. OBRAS

C. ISIDRO REGULES DOMINGUEZ
 VOCAL 1 DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. JULIAN ZALAZAR MIGUEL
 VOCAL 2 DEL COMITÉ DE P.S. OBRAS

C. SUSANA MORALES MONTOR
 VOCAL 3 DEL COMITÉ DE P.S. DE OBRAS

C. MARGARITO BELTRÁN BRAVO
 AGENTE DE POLICIA DE EL PORVENIR

CONTRALORES SOCIALES:

C. ELENA CRUZ ESTRADA
 CONTRALORA SOCIAL

C. NAZARIO JIMENEZ MARTINEZ
 CONTRALOR SOCIAL